



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057  
C.F. 90013200937– Cod. Mecc. PNIC82800X – Codice IPA UFNP43  
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO  
e-mail: [pnic82800x@istruzione.it](mailto:pnic82800x@istruzione.it) - [pnic82800x@pec.istruzione.it](mailto:pnic82800x@pec.istruzione.it)  
web <http://www.icmaniago.it>

Prot.6067 /C14PON

Maniago 17 novembre 2016

Trasmessa via PEC a [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)

Per conoscenza a [postaconsip@postacert.consip.it](mailto:postaconsip@postacert.consip.it)

e-mail a [convenzionelan5@telecomitalia.it](mailto:convenzionelan5@telecomitalia.it)

Spett.le  
**Telecom Italia S.p.A.**  
**ICT Solutions & Service**  
**Platforms**  
**Gestione Convenzioni**  
Viale Parco dei Medici 61  
00148 – Roma  
**Al referente di zona**  
Stefano Passon  
[stefano.passon@telecomitalia.it](mailto:stefano.passon@telecomitalia.it)

**Oggetto: Reti locali 5 - stipulata in data 29/02/2016 lotto/i nn ordinativo di fornitura 3140576 del 10/09/2016 - Preavviso di mora e contestazione addebito ai sensi dell'art. 8 commi 3-4 e dell'art. 12 delle Condizioni Generali della Convenzione. Ordinativo n. 3140576 del 10/09/2016 prot. 4365/C14PON – Progetto esecutivo Cod. Doc. 16NE1200PE – Ver. 1 – 15/07/2016**

Con riferimento alla Convenzione e all'ordinativo di fornitura in oggetto, la scrivente Amministrazione formula la presente per contestare formalmente a Codesta/o

Impresa/RTI/Consorzio quanto segue:

L'ordine di fornitura 3140576 del 10/09/2016 per accettazione del Progetto Esecutivo da Voi formulato, è stato inserito nella piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ed è stato accettato dal Fornitore in data 15/09/2016, come risulta:

N. OdA	Comunicazione da leggere	Autore	Descrizione	Fornitore	Totale (IVA incl.)	Stato	Data Stato	Strumento	Iniziativa/Lotto
3140576		CPPLV1000	ACCETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE RETE WIFI SCUOLA PRIMARIA MANIAGO CAPOLUOGO	TELECOM ITALIA SPA	17.834,55	Accettato dal Fornitore	15/09/2016	Convenzioni	RETI LOCALI 5 / FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LE "ALTRE AMMINISTRAZIONI" (ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DA QUELLE DEL LOTTO 1)

Nonostante i vari solleciti telefonici ai vari referenti, codesta Società non ha proceduto all'esecuzione dell'ordine entro il termine massimo di 40 giorni previsto dalle Condizioni Generali

della Convenzione che, tenuto conto della data di accettazione dell'Ordinativo, si individua nel giorno 25 ottobre 2016.

A tutt'oggi non è stato dato avvio alla fornitura e posa in opera di quanto richiesto, per cui si prende atto di n. 23 giorni di ritardo oltre il termine previsto al punto 4.1.2 del Capitolato tecnico –SLA per la consegna, installazione e avvio dei servizi.

In relazione alle summenzionate contestazioni si rammenta che l'art. 8 commi 1- 4 delle Condizioni Generali della Convenzione, prevede quanto segue:

#### **ARTICOLO 8**

#### **CONSEGNA, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE**

1. La fornitura ed i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti l'esecuzione di tutti i servizi e le attività indicati e descritti nel Capitolato Tecnico e nelle sue Appendici.

3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i termini indicati nel Progetto esecutivo predisposto dal Fornitore ed approvato, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare e svolgere gli stessi nel rispetto delle specifiche, delle modalità e dei tempi indicati nell'Ordinativo di Forniture e nel Progetto esecutivo, tutto nel rispetto degli impegni assunti dal Fornitore nella propria Offerta Tecnica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A mente dell'art. 12 comma 1 della Convenzione, in ragione del contestato inadempimento la scrivente Amministrazione ha maturato il diritto al pagamento a titolo di penali dell'importo complessivo così calcolato:

Data Accettazione	Data odierna	gg. da accettazione	Tempi consegna-installazione-Capitolato tab. 58/data prevista	gg. ritardo	Importo fornitura	Penale (gg.ritardo * 1/1000 importo fornitura)
15/09/2016	17/11/2016	63	40	23	€ 17.834,55	€ 410,19

Alla stregua di quanto sopra dedotto e contestato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 delle Condizioni Generali si invita l'Impresa/il RTI/il Consorzio in indirizzo a trasmettere alla scrivente Amministrazione, entro le ore 12.00 del giorno 22/11/2016 ogni eventuale deduzione in merito a quanto sopra contestato.

A mente dell'articolo testé richiamato, si rammenta che qualora Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio non provveda a fornire entro il termine sopra stabilito le proprie deduzioni in ordine al contestato inadempimento o qualora le deduzioni inviate da Codesta/o Impresa/RTI/Consorzio, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee dalla scrivente Amministrazione a giustificare l'inadempienza contestata, si procederà, previa opportuna comunicazione,

- all'applicazione delle penali, ai sensi di quanto previsto nelle Condizioni Generali art. 12 comma 1, calcolate secondo la Tab. 58 Punto 5 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità stabilite, ivi compresa la compensazione del credito, e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno imputabile a tale ritardo, inclusa la possibile perdita del finanziamento

- alla risoluzione e recesso del contratto – art. 14 Risoluzione e Recesso comma 1 lett. d/e per fatto e colpa del Fornitore.

Distinti saluti



Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Livia Cappella